



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### **AREA TECNICA**

Determinazione Numero Generale 384 del 02/12/2022

Determinazione Numero Area 204 del 02/12/2022

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA  
FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI  
DELLA CITTA' DI SASSARI. CONCESSIONE PROROGA.**



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

### **AREA TECNICA**

Determinazione n. 204 del 02/12/2022

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CONCESSIONE PROROGA.**

#### **IL DIRETTORE D'AREA**

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n° 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

Vista la Deliberazione 28/10/2015 n° 52/33 con cui la Giunta ha stabilito di destinare parte delle economie da ribasso d'asta, pari a Euro 3.100.000,00, rinvenienti dall'intervento "Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi Campanedda", alla realizzazione "Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili dell'erisorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari", e di affidarne l'attuazione in convenzione allo stesso Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista la D.D. S.I.R. 26/02/2016 n° 7456/199 che approva la convenzione tra l'Assessorato finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;

Vista la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha, tra l'altro, integrato la dotazione finanziaria dell'intervento in argomento, già finanziato con la D.G.R. n.52/33 del 2015, a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, con ulteriori Euro 630.000,00;

Vista la D.D. S.O.I. 17/06/2020 n°16631 con la quale è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici e il Consorzio di Bonifica della Nurra 03/02/2016 n°3782/4, per un importo complessivo di Euro 3.370.000,00;

Vista la Determinazione n° 11202/532 del 1.04.2021 dell'Assessorato regionale dei LL.PP. che approva il progetto definitivo-esecutivo e nel contempo ne dichiara la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato di cui al DPR 327/2001 e dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Visto:

- la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 76 del 16/06/2021 con la quale è stata indetta una procedura ordinaria per l'affidamento dell'intervento in argomento;
- la Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 175 del 18.11.2021 con la quale vengono aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta *ReseArch Consorzio Stabile Scarl* con sede legale e domicilio fiscale in Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174, che ha offerto il ribasso d'asta di 29,223%, corrispondente all'importo di € 1.813.344,96 oltre a € 40.075,60 per oneri della sicurezza e per l'importo complessivo di € 1.853.420,56;
- il contratto di appalto stipulato in data 2.03.2022 Rep. 68.868 Fasc. 39.031 per l'importo di € 1.853.420,56, di cui € 1.813.344,96 per lavori, corrispondente al ribasso del 29,223% sull'importo a base di gara e € 40.075,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- il verbale di consegna dei lavori in data 2.03.2022;

Stabilito che il termine di ultimazione dei lavori, come risulta dallo Schema di contratto e dall'art. 2 del contratto di appalto citato, è di 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ed è quindi fissato per il 27.11.2022;

Visto:

- le note dell'Impresa esecutrice e quella dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, pervenute al protocollo generale del Consorzio rispettivamente al n° 8304 del 21.10.2022 e al n° 8504 del 27.10.2022, con la quale è stata richiesta la proroga del termine di ultimazione dei lavori a tutto il 28.02.2023;
- la nota del Consorzio prot. n° 8.606 in data 7.11.2022, con la quale ha richiesto all'Impresa affidataria la dichiarazione circa la rinuncia a qualunque indennità non già prevista nel relativo contratto d'appalto in caso di accoglimento della richiesta di proroga, in quanto le cause del ritardo non sono imputabili alla stazione appaltante;
- la nota pervenuta al prot. n° 8.738 del 16/11/2022 con la quale l'Impresa affidataria ha comunicato la rinuncia a qualunque indennità in caso di accoglimento della richiesta di proroga;

Visto altresì:

- la nota del Direttore dei Lavori del 16.11.2022 con la quale esprime il parere favorevole di competenza e propone l'accoglimento della richiesta di proroga del termine contrattuale a tutto il 28.02.2023;
- VISTO il provvedimento di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 16.11.2022;

Preso atto che le cause del ritardo non sono imputabili alla stazione appaltante ma agli eventi internazionali come la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina e alle varie norme nazionali finalizzate alla ripresa economica delle imprese e delle famiglie che hanno portato ad un congestionamento del mercato in tutto il settore edile con la conseguente difficoltà di reperimento e di consegna delle merci, criticità queste superate all'approssimarsi del periodo estivo, quest'anno peraltro caratterizzato da continue ondate di calore che non hanno permesso l'esecuzione dei lavori in maniera continua a causa delle doverose cautele adottate al fine di tutelare la salute dei lavoratori per evitare di esporli a disturbi associati al caldo.

Stabilito che per l'intervento in argomento risultano i seguenti impegni di spesa: n° 447/0 del 21.07.2017 e n° 2020/769/0 del 27.11.2020 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", del bilancio consortile;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il provvedimento di **concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori** rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 16.11.2022 che proroga il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto a tutto il giorno 28 febbraio 2023, a condizione che la predetta proroga non implichi pretese o diritti di sorta a vantaggio dell'Impresa che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;
- 3) Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio.

---

Il Direttore

Paolo Naccari