

13.10.2010 con riferimento a "Accordo Bonario", "Imprevisti e acc. art. 12 DPR 554/1999, "IVA" sul precedente e la somma per interessi maturati sul conto corrente, individuando al capitolo 2.1.103.2, residui, per € 473.247,86, mentre la restante quota di € 253.100,00 verrà imputata, con specifica determinazione dell'Area Amministrativa, al Capitolo 2.1.104.1, residui;

4) di inviare la presente Determinazione all'Area Amministrativa.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria:

V° DELL' AREA AMMINISTRATIVA

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 30 GEN. 2012 al giorno 14 FEB. 2012.



Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 11 del 27.01.2012

OGGETTO: RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA' DI SASSARI PER L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA - ATTO DI TRANSAZIONE CON L'IMPRESA PER IL CONTENZIOSO.

VISTA la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati 7.10.2002 n° 1 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Vista la deliberazione n°133/2002 in data 19.12.2002, pubblicata sulla G.U. n° 94 del 23.4.2003 del CIPE "Programmazione nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", che approva un piano di utilizzo di 110.941.000,00 euro nel quale è inserito l'intervento "Recupero delle acque reflue dell'abitato di Sassari per l'utilizzazione irrigua" assegnato al Consorzio di Bonifica della Nurra per la somma di 12,911 milioni di euro;

Vista l'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n° 386 del 30.12.2003 che dichiara l'intervento in argomento complementare al programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il Decreto Prot. N° 128 del 16.04.2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale (Art. 15 D.L. n° 244 del 23.06.95 conv. In legge n° 341 del 8.8.95) ha individuato il Consorzio di Bonifica della Nurra quale concessionario, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 13.02.1933, n° 215, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento come sopra denominato, per l'importo di 12,911 milioni di euro, e Autorità Espropriante ai sensi del T.U. D.P.R. 327/2001;

Visto il Decreto n° 14 in data 20.01.2009 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale che ridetermina in € 10.193.172,25 l'importo del finanziamento di cui al Decreto n° 128/2004, con il conseguente disimpegno della somma di € 2.008.827,75.

Visto il Decreto n° 175 del 13/10/2010 con il quale il Ministero finanziatore prende atto della Perizia suppletiva e di variante n° 1 e nel contempo ridetermina l'importo del finanziamento in € 12.202.000,00.

Visto il contratto d'appalto in data 20.06.2006 Rep. n° 48166 Fasc. n° 23.803, registrato a Sassari il 24.06.2006 e i successivi atti aggiuntivi rep. n° 365 del 15.06.2009 e rep. n° 55507 fasc. n° 29463 del 19.10.2010;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26.06.2009 all'Impresa Lombarda Costruzioni S.r.L., con sede in Sassari via Bellieni 28, subentrata a seguito di acquisizione del ramo di azienda dalla precedente Impresa aggiudicataria, autorizzata con Determinazione n° 55 del 23.04.2009 del Direttore di Area Tecnica-Agraria del Consorzio, tuttora in corso di esecuzione.

Preso atto che:

- l'Impresa appaltatrice ha iscritto la riserva n° 1 sul Registro di Contabilità, all'atto della contabilizzazione del 1° SAL per € 5.087.488,30 in data 6.10.2009;
- con la sottoscrizione del 2° SAL l'Impresa ha iscritto sul Registro, in data 31.05.2010, l'ulteriore riserva n° 2 per € 620.000,00;
- a seguito di queste riserve ha avuto inizio, a cura del R.U.P., la procedura di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, in base alla quale ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore di cui al summenzionato art. 240 ed ha provveduto a richiedere la relazione riservata del direttore dei lavori e della Commissione di Collaudo con nota n° 2394 in data 6.07.2010;
- durante la procedura di cui sopra l'Impresa, all'atto della sottoscrizione del 3° SAL in data 4.11.2010, con esplicitazione in data 12.11.2010, ha apportato ulteriori n° 8 riserve, per un'ulteriore richiesta di € 2.310.563,61, il cui testo definitivo è stato inviato alla Commissione di Collaudo, per il parere di competenza, in data 17.11.2010;
- il Direttore dei Lavori e la Commissione di Collaudo hanno provveduto a depositare le prescritte relazioni riservate il primo in data 25.06.2010 (relativamente al 2° SAL), 30.07.2010 (relativamente allo schema dell'atto di sottomissione), 27.12.2010 (relativamente al 3° SAL) e la seconda in data 24.03.2011;
- il RUP ha inviato la proposta di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, per una somma complessiva di € 397.647,91, al Ministero concedente in data 19.05.2011;
- il Ministero concedente si è espresso su tale proposta con nota prot. n° 411 del 20.06.2011 limitando l'importo da proporre all'Impresa di € 344.162,00;
- in data 1.07.2011, con nota prot. n° 2124, il RUP ha invitato l'Impresa alla sottoscrizione della summenzionata proposta per un ammontare di € 344.162,00 ma la stessa Impresa, dapprima con nota prot. n° 142/2011 del 29.07.2011, poi con "Domanda di definizione della controversia in via Amministrativa" ai sensi dell'art. 32 dell'Annesso Disposizioni Amministrative allegato al contratto di appalto prot. n° 218/2011 dell'11.11.2011, ha di fatto rigettato la proposta e aggiunto, alle riserve sino alla n° 10, di ammontare complessivo di € 8.018.051,91, le ulteriori riserve n° 11, 12, 13, 14 e 15, iscritte nel Registro in occasione dei SAL n° 6 e n° 7 per ulteriori € 2.597.770,70;
- in data 15.11.2011 l'Impresa ha poi notificato al Consorzio l'atto di citazione presso il Tribunale Civile di Sassari relativamente alle prime 10 riserve per un ammontare complessivo di € 8.018.051,91.
- in sede di firma dello "Schema di atto aggiuntivo" relativamente alla perizia suppletiva e di variante n° 2, l'Impresa, in data 1.12.2011, ha apposto ulteriori n° 4 riserve (da n° 16 a n° 19) per ulteriori € 172.343,64 e quindi, complessivamente insieme alle precedenti, per un totale di € 10.788.166,25;
- al fine di cercare soluzione in via transattiva extra giudiziale, in data 14.12.2011 presso la sede del Ministero concedente in Roma, via XX Settembre, si sono riuniti il rappresentante del Consorzio e dell'Impresa.
- in tale sede è stato raggiunto un accordo condizionato con sottoscrizione di uno schema di accordo e impegno tra le parti interessate per la definizione del contenzioso e a tacitazione di ogni pretesa dell'Impresa.
- che in data 23.12.2011 è stato inviato al Ministero concedente lo schema definitivo dell'atto transattivo;

Visto il Decreto n° 2 del 10.01.2012 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale, con il quale viene preso atto della perizia suppletiva e di variante n° 2 e viene prorogata la concessione, nonché la relativa lettera di trasmissione al Consorzio, prot. n° 16 dell'11.1.2012, con la quale si esprime assenso sui contenuti tecnico economici dello stipulando schema di Atto di Transazione;

Vista la nota n° 202 del 18.01.2012 con la quale questo Consorzio comunica l'avvenuta sottoscrizione dell'Atto Transattivo in pari data con l'Impresa Lombarda Costruzioni srl, ne allega copia, formula la proposta del nuovo quadro economico da decretare in conseguenza e chiede la proroga della concessione sino al 6.07.2013 aggiungendo alla data di ultimazione lavori prevista (8.11.2012) il tempo di otto mesi per collaudo e rendicontazione;

Visto il Decreto n° 10 del 20.01.2012 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale con il quale, prendendo atto della relazione dell'incaricato dell'Alta Sorveglianza dei lavori, datata 19.01.2012, nella quale viene espresso parere favorevole all'Atto di transazione del 18.01.2012 e alla

conseguente rimodulazione del quadro economico, si esprime assenso sui contenuti sia tecnici che economici dello stesso Atto, si approva il nuovo quadro economico, con incremento globale di € 253.100,00 e si proroga la durata della concessione sino al 6.07.2013;

Preso atto del parere favorevole del R.U.P.

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dei contenuti del Decreto n° 10 del 20.01.2012 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale e in particolare:

- a) del seguente quadro economico:

A) LAVORI

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------|
| A.1) Lavori al netto | € | 8 896 985,59 | |
| A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 110 226,84 | |
| A.3) Oneri progettazione esecutiva non soggetti a ribas. | € | 128 987,32 | |
| SOMMANO LAVORI contratto al netto del r.a. | € | 9 136 199,75 | € 9 136 199,75 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| B.1) Allaccio ENEL | € | 90 000,00 |
| B.2) Oneri attraversamento ferroviari | € | 20 000,00 |
| B.3) Oneri attraversamenti stradali | € | 25 000,00 |
| B.4) Espropri | € | 92 291,18 |
| B.5) Imprevisti | € | 47 159,82 |
| B.6) Accordo bonario | € | 726 347,86 |
| B.7) Spese generali e tecniche | € | 1 093 976,30 |

di cui per:

| | | |
|--|---|--------------|
| B.7.1) Incentivo ex art. 92 comma 5 d.lgs. n° 163/2006 | € | 254 208,13 |
| B.7.2) S.G. forfetarie connesse app. | € | 631 385,48 |
| B.7.3) Attività di consulenza e Supporto | € | 73.759,12 |
| B.7.4) Commissioni giudicatrici | € | 5.880,50 |
| B.7.5) Pubblicità, spese di gara | € | 14.252,33 |
| B.7.6) Collaudo Tecnico-amministrativo e statico | € | 82 729,14 |
| B.7.7) Alta sorveglianza | € | 31.761,00 |
| B.7.a) I.V.A. (20% di A [sino al 7° SAL]+b.1+b.3 [su 145.84]) | € | 1 030 011,58 |
| B.7.b) I.V.A. (21% di A [sino al 7° SAL 5.090.042,56]+b.2+b.3 +b.5+b.7.3+ b.7.4+b.7.6) | € | 903 113,51 |

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE € 4 027 900,25 € 4 027 900,25

Importo del finanziamento € **13 164 100,00**

- b) della chiusura con transazione per € 726.347,86 a titolo di risarcimento omnicomprensivo di tutto il contenzioso in essere con l'Impresa Lombarda Costruzioni con emissione del mandato di pagamento per l'intera somma, come da art. 6 dell'atto transattivo sottoscritto il 18.01.2012 e approvato dal Ministero, entro il 2.02.2012;
 - c) delle modifiche tecniche e amministrative alla perizia n° 2 previste agli art. 3, 4 e 8 dell'atto transattivo;
- 2) di accettare la protrazione della durata della concessione sino al 6.07.2013 ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto n° 10 del 20.01.2012;
 - 3) di dare corso alla liquidazione del corrispettivo indicato nel Decreto n° 10 del 20.01.2012 imputando provvisoriamente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 e delle conseguenti variazioni negli appositi capitoli, la somma di cui al punto precedente 1 lett. b) ai paragrafi relativi alle somme a disposizione dell'intervento in argomento nella configurazione seguente al Decreto n° 175 del