



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 219 del 17/05/2024

Atto di Liquidazione N. Area 133 del 17/05/2024

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE SESTO E ULTIMO SAL.



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE SESTO E ULTIMO SAL.

### IL DIRETTORE D'AREA TECNICO-AGRARIA

- Vista** la L.R. 23.05.2008 n° 6 *"Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica"*;
- Visto** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n° 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;
- Ritenuto** che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.21, dichiarata esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e infrastrutturale dell'assessorato Reg. dell'Agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnico Agraria;
- Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7/2023, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
- Dato atto** che con Deliberazione 28/10/2015 n° 52/33 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare parte delle economie da ribasso d'asta rinvenienti dall'intervento *"Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda"*, pari a Euro 3.100.000,00, alla realizzazione dell'intervento denominato *"Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari"*, e di affidarne l'attuazione in convenzione a questo Consorzio di Bonifica della Nurra;
- Vista** la D.D. S.I.R. 26/02/2016 n° 7456/199 che approva la convenzione tra l'Assessorato finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;
- Viste** la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha integrato la dotazione finanziaria dell'intervento in argomento, già finanziato con la D.G.R. n.52/33 del 2015 con ulteriori Euro 630.000,00 e la D.D. S.O.I. 17/06/2020 n° 16631 con la quale è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 03/02/2016 n° 3782/4, per cui l'importo complessivo dell'intervento ammonta complessivamente a Euro 3.370.000,00;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 175 del 18.11.2022 che aggiudica la gara in oggetto alla Ditta prima classificata: ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede legale e domicilio fiscale in Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174, P.I. 05041951210, che ha offerto il ribasso d'asta di 29,223%, corrispondente all'importo di € 1.813.344,96 oltre a € 40.075,60 per oneri della sicurezza e per l'importo complessivo di € 1.853.420,56;
- Visto il contratto di appalto contratto di appalto del 2.03.202, Rep. n° 68868, Fasc. n° 39031, registrato a Sassari il 17-03-2022 al n° 2315, 1T e l'atto aggiuntivo Rep. N° 501 del 10.07.2023.
- Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 2.03.2022;
- Stabilito che il termine dei lavori è fissato in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e quindi devono essere terminati entro il 27.11.2022;
- Visto il documento del RUP in data 16.11.2022 con il quale viene concessa all'Impresa la proroga di n° 93 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori a tutto il 28.02.2023;
- Dato atto che con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n° 501 del 10.07.2023 è stata concessa la novazione del termine contrattuale di 90 giorni da aggiungersi al termine di ultimazione dei lavori in contratto, per cui la nuova data di ultimazione è fissata al 29.05.2023.
- Preso atto che per consentire il normale svolgimento della stagione irrigua i lavori sono rimasti sospesi durante il periodo irriguo, dal 1.04.2023 al 12.06.2023 e dal 5.07.2023 al 9.10.2023, per complessivi 168 giorni, ai sensi dell'art. 26 dell'all. A11 "Schema di contratto" allegato al contratto, per cui il nuovo termine dei lavori, fissato d'ufficio a termini dell'art. 26 citato, è il 13.11.2023.
- Vista la nota pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 8.559 in data 10.11.2023, con la quale l'Impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni in contratto ad eccezione di alcuni aspetti di dettaglio che comunque non inficiano l'utilizzo della condotta;
- Stabilito che con apposito verbale datato 17.11.2023, il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali.
- Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 6 e ultimo a tutto il 31.10.2023 dell'importo complessivo di euro 1.792.980,89;
- Visto il certificato n° 6 e ultimo per il pagamento della sesta e ultima rata di acconto pari a € 168.078,49, oltre IVA di legge;
- Vista la fattura dell'Impresa n° 602 del 9.05.2024 dell'importo complessivo di € 205.055,76 di cui € 168.078,49 di imponibile e € 36.977,27 di IVA, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3.807 del 10.05.2024;
- Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore, come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Dato atto che, rispettivamente l'Impresa affidataria e l'Impresa Esecutrice, risultano in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INPS\_39521113 Data richiesta 02/02/2024 Scadenza validità 01/06/2024, e INAIL\_42860675 Data richiesta 11/03/2024 Scadenza validità 09/07/2024, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risultano i seguenti impegni di spesa: n° 447/0 del 21.07.2017, n° 2020/769/0 del 27.11.2020 e n° 2023 32/0 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", del bilancio consortile;

RITENUTO necessario procedere in merito;

### **DETERMINA**

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare dagli impegni di spesa n° 2017 447/0 e n° 2023 32/0 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", la fattura n° 602 del 9.05.2024 dell'importo complessivo di € 205.055,76 di cui € 168.078,49 di imponibile e € 36.977,27 di IVA, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3.807 del 10.05.2024, all'Impresa ReseArch Consorzio Stabile Scarl - P.I. 05041951210 - codice beneficiario 703, per il pagamento della sesta e ultima rata di acconto;
- 3) Di versare l'I.V.A., pari a € 36.977,27, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
- 4) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

---

Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2024 / 258**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE SESTO E ULTIMO SAL.**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

— Visto Tecnico —

Ufficio Proponente (Progettazione)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/05/2024

Il Responsabile di Settore

Murgia Massimo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

— Visto Contabile —

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184 previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

**Atto di Liquidazione:** Proposta 258 del 13/05/2024

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B150005000002 - CIG 88040671ED.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	-------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2017/222202 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari" - DGR n. 52/33 del 28/10/2015 – Det. Ass. L.L.PP. Prot. 7456 rep. 199 del 26/02/2016

Impegno: 2017 447/0 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga" - Atto Amministrativo : D.A.T.A. 21/07/2017 168 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001 Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga.

Beneficiario: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL(0000703) - 5041951210 - 05041951210 Modalità C.R.A. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATT - FILIALE DI SALERNO - IBAN IT3200837815200000000330353

2024 602 09/05/2024 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL/602-2024/205055,76 2.05.04.02.001 88040671E D27B1500050 ESENTE BOLLO 174.194,41  
RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 766 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA (SS) - SALVAGUARDIA DELL'UTILIZZO PER GLI USI POTABILI DELLE RISORSE DELL'INVASO DEL CUGA - REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIG D 0002

Capitolo: 2020/222202 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari" - DGR n. 52/33 del 28/10/2015 – Det. Ass. L.L.PP. Prot. 7456 rep. 199 del 26/02/2016

Impegno: 2020 769/0 Impegno di spesa integrativo del lavoro R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari" - DGR n. 51/62 del 18/12/2019

Beneficiario: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL(0000703) - 5041951210 - 05041951210 Modalità C.R.A. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATT - FILIALE DI SALERNO - IBAN IT3200837815200000000330353

2024 602 09/05/2024 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL/602-2024/205055,76 2.05.04.02.001 88040671E D27B1500050 ESENTE BOLLO 30.861,35  
RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 766 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA (SS) - SALVAGUARDIA DELL'UTILIZZO PER GLI USI POTABILI DELLE RISORSE DELL'INVASO DEL CUGA - REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIG

**Totale** 205.055,76

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	2024 602 09/05/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				36.977,27

**Totale** 36.977,27